Overallplanning Nieuwbouw Melanchthon Kralingen

Oostelbos Van den Berg
bouwmanagement & huisvestingsadvies

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Definitiefase**	**61,94 dagen?**	**vri 13-3-15**	**maa 8-6-15**
2	Massastudie Vredenoordplein	7 dagen	vri 13-3-15	din 24-3-15
3	Architectenselectie	9,79 wkn	woe 1-4-15	maa 8-6-15
4	Selectie constructeur	6,19 wkn	din 7-4-15	din 19-5-15
5	Selectie adviseur installatie, bouwfysica, brand en akoestiek	8,99 wkn	din 7-4-15	maa 8-6-15
6	Actualiseren functioneel PvE	11 wkn	din 24-3-15	maa 8-6-15
7	Actualiseren technisch PvE	14,94 dagen	din 19-5-15	maa 8-6-15
8	Vaststellen Definitiefase	0,94 dagen?	maa 8-6-15	maa 8-6-15
9				
10	**Voorlopig ontwerp**	**120 dagen**	**din 9-6-15**	**maa 23-11-15**
11	Voorlopig ontwerp	20 wkn	din 9-6-15	maa 26-10-15
12	Bouwkostenraming	2 wkn	din 27-10-15	maa 9-11-15
13	Bijstellen voorlopig ontwerp indien noodzakelijk	2 wkn	din 10-11-15	maa 23-11-15
14	Vaststellen voorlopig ontwerp en faserapportage in stuurgroep	0 dagen	maa 23-11-15	maa 23-11-15
15				
16	**Definitief ontwerp**	**75 dagen**	**din 24-11-15**	**maa 7-3-16**
17	Opstellen definitief ontwerp	3 mndn	din 24-11-15	maa 15-2-16
18	Bouwkostenraming	2 wkn	din 16-2-16	maa 29-2-16
19	Bijstellen definitief ontwerp indien noodzakelijk	0 wkn	maa 29-2-16	maa 29-2-16
20	Voorleggen definitief ontwerp en faserapportage aan stuurgroep	1 wk	din 1-3-16	maa 7-3-16
21	Vaststellen in stuurgroep	0 dagen	maa 7-3-16	maa 7-3-16
22				
23	**Technisch ontwerp, bestek**	**112 dagen**	**din 8-3-16**	**woe 10-8-16**
24	Uitwerking tot concept bestek	2 mndn	din 8-3-16	maa 2-5-16
25	Bouwkostenraming	0 wkn	maa 2-5-16	maa 2-5-16
26	Bijstellen bestek indien noodzakelijk	0 wkn	maa 2-5-16	maa 2-5-16
27	Voorleggen bestek en faserapportage aan stuurgroep	1 wk	din 3-5-16	maa 9-5-16
28	Vaststellen in stuurgroep	0 dagen	maa 9-5-16	maa 9-5-16
29				
30	**Aanbesteding**	**67 dagen**	**din 10-5-16**	**woe 10-8-16**
31	Voorbereiding aanbesteding en inzamelen aanbestedingsdocumenten	2 wkn	din 10-5-16	maa 23-5-16
32	Publicatie aanbestedingskalender	1 dag	din 24-5-16	din 24-5-16
33	Rekentijd aannemers / installateurs	6 wkn	woe 25-5-16	din 5-7-16
34	Indienen aanbiedingen	1 dag	woe 6-7-16	woe 6-7-16
35	Beoordeling en gunningsadvies	3 dagen	don 7-7-16	maa 11-7-16
36	Besluit stuurgroep en publicatie voorlopige gunning	1 dag	din 12-7-16	din 12-7-16
37	Beroepstermijn	20 dagen	woe 13-7-16	din 9-8-16
38	Gunning	1 dag	woe 10-8-16	woe 10-8-16
39				
40	**Omgevingsvergunning**	**82 dagen**	**din 3-5-16**	**woe 24-8-16**
41	Indienen omgevingsvergunning en behandeling	10 wkn	din 3-5-16	maa 11-7-16
42	Afgifte omgevingsvergunning	1 dag	din 12-7-16	din 12-7-16
43	Bezwaartermijn	6 wkn	woe 13-7-16	din 23-8-16
44	Omgevingsvergunning onherroepelijk	1 dag	woe 24-8-16	woe 24-8-16
45				
46	**Realisatie nieuwbouw**	**297,06 dagen**	**don 11-8-16**	**maa 2-10-17**
47	Bouwvoorbereiding	8 wkn	don 11-8-16	woe 5-10-16
48	Uitvoering	44 wkn	don 27-10-16	don 31-8-17
49	Werkzaamheden Boezembrug	19 dagen	vri 30-9-16	don 27-10-16
50	Oplevering	1 dag	don 31-8-17	vri 1-9-17
51	Schoonmaak en inhuizing	4 wkn	vri 1-9-17	vri 29-9-17
52	Ingebruikname	1 dag	vri 29-9-17	maa 2-10-17
53				
54	**Sloop**	**26 dagen**	**woe 24-8-16**	**woe 28-9-16**
55	Sloop	5 wkn	woe 24-8-16	din 27-9-16
56	Oplevering	1 dag	woe 28-9-16	woe 28-9-16



Oostelbos Van den Berg b.v.
Kenmerk: 15005-H-160104/fb/fb
Datum: 04 januari 2016

Taak, Splitsing, Mijlpaal, Samenvatting, Projectsamenvatting, Splitsing, Voortgang, Inactieve mijlpaal, Inactieve samenvatting, Handmatig taak, Alleen duur, Handmatige samenvatting, Handmatige samenvatting, Alleen begindatum, Alleen einddatum, Externe taken, Externe mijlpaal, Voortgang, Mijlpaal